

河南省市政基础设施工程 竣工验收报告

建设单位：漯河市源汇区公路事业发展中心

工程名称：漯河市源汇区民主路（泰山路-友爱街）道路畅通工程

工程地点：漯河市源汇区民主路

工程范围：民主路（泰山路K0+015-友爱街K0+776）



2026 年 6 月 17 日

一、工程概况

工程名称	漯河市源汇区民主路（泰山路-友爱街）道路 畅通工程	工程地点	漯河市源汇区民主路
工程规模	2229933 元	结构类型	道路、排水
开工日期	2026 年 3 月 9 日	竣工日期	2026 年 5 月 17 日
监督单位	/	工期	50 日历天
建设单位	漯河市源汇区公路事业发展中心		
勘察单位	/	资 质 证 号	
设计单位	北京城景和市政工程设计有限公司		A211029012
施工图 审查单位	/		
施工 单位	河南鼎迅建设工程有限公司		D341291158
监理单位	漯河市长城建设监理有限公司		E141003118-4/1
检测机构	河南光华建设工程质量检测有限公司		豫建检字第 11007 号

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	徐立军
副组长	刘建立
组员	陈文德、姬星磊、陈文超、王艳 、张旭、陈明华、胡文虎、陈妍

2. 专业组

专业组	组长	组员
外观组	徐立军	陈文德、姬星磊、刘建立、王艳 、张旭
资料组	陈文超	陈妍
实测组	刘建立	陈明华、胡文虎

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设单位宣读验收方案;
- 3、建设单位核查参加竣工验收人员资格及项目负责人到位情况;
- 4、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和执行法律、法规及工程建设强制性标准情况;
- 5、分组进行工程外观质量检查、实测实量检查和工程质量保证资料检查,并委托第三方检测机构对工程实体进行质量抽测;
- 6、各专业验收组发表验收意见;
- 7、验收组组长形成工程验收意见,宣布验收结论,四大责任主体代表在竣工验收资料上签字。

三、工程质量评定


分部工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测质量评定	评定等级
排水工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

五、工程竣工验收结论

漯河市源汇区民主路（泰山路-友爱街）道路畅通工程 工程竣工验收结论：

施工质量符合设计及规范要求，资料齐全，验收合格。

验收日期：2026 年 6 月17 日

建设单位：（公章）  项目负责人： 	监理单位：（公章）  总监理工程师（签字）： 
设计单位：（公章）  项目负责人： 	施工单位：（公章）  项目经理： 
邀请人员签字：	

河南省市政基础设施工程 竣工验收证书

建设单位：漯河市源汇区公路事业发展中心

工程名称：漯河市源汇区民主路（泰山路-友爱街）道路畅通工程

工程地点：漯河市源汇区民主路

工程范围：民主路（泰山路K0+015-友爱街K0+776）



2026 年 6 月 17 日

市政基础设施工程竣工验收证书

工程名称	漯河市源汇区民主路（泰山路-友爱街） 道路畅通工程	工程地点	漯河市源汇区民主路
建设规模	2229933 元	结构类型	道路、排水
建设单位	漯河市源汇区公路事业发展中心		
勘察单位	/	开工日期	2026 年 3 月 9 日
设计单位	北京城景和市政工程设计有限公司	竣工日期	2026 年 5 月 17 日
施工单位	河南鼎迅建设工程有限公司	工期	50 日历天
监理单位	漯河市长城建设监理有限公司	施工图审查单位	/
检测机构	河南光华建设工程质量检测有限公司	质监机构	/

验收范围及数量：

道路工程：

民主路位于漯河市源汇区，工程西起泰山路桩号(K0+015)，东至友爱街桩号(K0+776)。依据规划，民主路道路等级为城市支路。全长约 761 米，双向两车道。民主路道路断面为“单幅路”形式，道路红线宽度为 18 米，标准横断面布置为:18m=2.5 米左右(人行道)+3.0(非机动车道)+2.0(综合停车带)+7 米(车行道)+2.0(综合停车带)+3.0(非机动车道)+2.5 米左右(人行道)。车行道路面横坡度为 1.5%，坡向路边;人行道横坡度为 1.5%，坡向路中。

雨水工程：

车行道加宽位置增设雨水口以及连接管，D300mm 承插口式钢筋混凝土圆管（II 级）30m，φ 700mm 圆形雨水检查井井筒整修 10 座，混凝土偏沟式单算雨水口 10 座，现状井框盖更换为 φ 700 重型六防铸铁井框盖 65 座。

存在问题及处理意见：

无

对工程质量评价:

施工质量符合设计及规范要求,资料齐全,验收合格.

验收日期: 2026 年 6 月 17 日

参加竣工验收人员及单位意见

承 包 单 位	 参加验收人员(签名): 王艳 2026 年 6 月 17 日	设 计 单 位	 参加验收人员(签名): 2026 年 6 月 17 日
建 设 单 位	 参加验收人员(签名): 陈世忠 程玉可 2026 年 6 月 17 日	监 理 单 位	 参加验收人员(签名): 刘建立 2026 年 6 月 17 日
邀 请 单 位	(盖章) 参加验收人员(签名): 年 月 日		