

竣工验收申请

舞阳县水利局：

河南亿图建筑工程有限公司中标承建的舞阳县 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目(第一批) 已根据图纸及合同要求(含变更及增减部分)完成全部工程量，具体如下：

一、合同总价款 3064699.86 元，工程量清单：

- (一)、机井工程：该项目涉及舞阳县 6 个乡镇，7 个行政村，共新打机井 10 眼，其中 50m 机井 5 眼，60m 机井 1 眼，80m 机井 2 眼，100m 机井 2 眼（河子李村附无塔供水装置一套）。
- (二)、九街镇王桥村进行渠道清淤 1 处，主要内容为开挖及回填土方，修建连锁块护坡，修建步道及栽植景观树。
- (三)、吴城镇寨子朱村坑塘整治 3 处，主要内容为开挖及回填土方，修建硬化道路，设置太阳能路灯等。
- (四)、文峰乡冯岗村南新建桥梁 1 座。
- (五)、舞泉镇东大街村修建混凝土路及改造排水管网 1 处。

(六)、文峰乡李彬庄村坑塘整治 3 处。

(七)、文峰乡大汉李村新铺设沥青混凝土面层
1465m。

(八)、保和乡乔沟村新摊铺沥青混凝土面层
1404m。

(九)、莲花镇三官庙村新建混凝土道路 1160m。

(十)、吴城镇东王村进行渠道清淤 1 处，主要内容为开挖及回填土方，修建连锁块护坡。

二、实际完成投资额 3026774.51 元，实际完成 工程量清单：

(一)、机井工程：该项目涉及舞阳县 6 个乡镇，6 个行政村，共新打机井 9 眼，其中 50m 机井 5 眼，80m 机井 2 眼，100m 机井 2 眼（含河子李村机井配套）。

(二)、九街镇王桥村进行渠道清淤 1 处，主要内容为开挖及回填土方，修建连锁块护坡。

(三)、吴城镇寨子朱村坑塘整治 3 处，主要内容为开挖及回填土方，修建硬化道路，设置太阳能路灯等。

(四)、文峰乡冯岗村南新建桥梁 1 座。

(五)、舞泉镇东大街村修建混凝土路及改造排水管网 1 处。

(六)、文峰乡李彬庄村坑塘整治 3 处。

(七)、文峰乡大汉李村新铺设沥青混凝土面层
1465m。

(八)、保和乡乔沟村新建混凝土道路 1384m。

(九)、莲花镇三官庙村新建混凝土道路
1152.3m。

(十)、吴城镇东王村进行渠道清淤 1 处，主要内容为开挖及回填土方，修建连锁块护坡。

该项目工程工期为 2024 年 7 月 12 日-2025 年 1 月 12 日。我公司已严格按照建筑施工合同的约定如期竣工，并组织技术人员进行自检、自验，工程质量、观感形象等均达到设计及施工验收规范要求，相关工程资料齐全、真实，施工过程中无出现质量及安全事故，工程质量合格。特向贵单位提出竣工验收申请，望及时组织验收。

特此申请

河南亿图建筑工程有限公司

2025 年 4 月 27 日

2024年度财政农业项目工程竣工验收表

验收组织单位: (章)

2025 年 4 月 29 日

项目名称	舞阳县2024年高标准农田建设(第一批)项目(第一期)	项目建设地点	九街镇吴城镇、文峰乡舞泉镇、保和乡莲花镇、辛安镇孟寨镇
项目单位	舞阳县水利局	项目施工单位	河南亿图建筑工程有限公司
项目批准文件	豫财农水[2023]97号、漯移办[2024]4号		
项目总投资及实施内容	①新打机井9眼 ②九街镇王桥村进行渠道清淤1处 ③吴城镇寨子朱村坑塘整治3处,设置太阳能路灯60盏 ④文峰乡冯岗村南新建桥梁1座 ⑤舞泉镇东大街村修建混凝土路及改造排水管网1处 ⑥文峰乡李楼庄村坑塘整治3处 ⑦文峰乡大汉李村新铺设沥青混凝土路面1465m ⑧保和乡乔沟村新建混凝土道路1384m ⑨莲花镇三官庙村新建混凝土道路1152.3m ⑩吴城镇东王村进行渠道清淤1处		
项目建设期限	2024.7.12 - 2025.1.12		
验收意见	合格		
验收组成员	单位名称	签 名	
	新正源项目咨询有限公司	寇冬	
	漯河市移民办	安仁	
	漯河市移民办	李源	
	河南亿图建筑工程有限公司	孟小	
	河南省中豫勘察设计院有限公司	王新	

说明: 本表由项目主管部门组织的验收组负责填列



2024年度财政农业项目工程竣工验收表

验收组织单位：(盖章)

2025年4月29日

项目名称	舞阳县2024年大中型水库移民后期扶持基金项目(第一批)	项目建设地点	九街镇、吴城镇、文峰乡、舞泉镇、保和乡、莲花镇、辛安镇、孟寨镇
项目单位	舞阳县水利局	项目施工单位	河南亿图建筑工程有限公司
项目批准文件	豫财农水[2023]97号、漯移办[2024]4号		
项目总投资及实施内容	①新打机井9眼②九街镇王桥村进行渠道清淤1处③吴城镇寨子朱村坑塘整治3处,设置太阳能路灯60盏④文峰乡冯岗村南新建桥梁1座⑤舞泉镇东大街村修建混凝土路及改造排水管网1处⑥文峰乡李杨庄村坑塘整治3处⑦文峰乡大汉李村新铺设沥青混凝土面层1465m⑧保和乡乔沟村新建混凝土道路1384m⑨莲花镇二官庙村新建混凝土道路1152.3m⑩吴城镇东王村进行渠道清淤1处		
项目建设期限	2024.7.12 — 2025.1.12		
验收意见	合格		
验收组成员	单位名称	签 名	
		黄真江	
		毛之政	

说明：本表由项目主管部门组织的验收组负责填列