

温县政府投资审计中心

审计结果报告

温审投报〔2026〕第10号

关于2024年温县第五批农村公路村道项目 结算情况的审计报告

温县公路事业发展中心：

根据县政府安排，温县政府投资审计中心于2026年9月1日至2026年9月18日对2024年温县第五批农村公路村道项目结算情况进行了审计，现出具如下审计报告：

一、基本情况

2024年温县第五批农村公路村道项目分别位于10个乡镇共计31个行政村。工程主要内容：对现有土路进行水泥混凝土路面硬化或对现有水泥路面进行沥青罩面（白改黑）。该工程经河南恒屹招标代理有限公司进行公开招标，由河南麟辉建设工程有限公司中标承建，合同金额为12795335.00元。工程施工合同开工日期为2025年8月7日，竣工日期为同年9月6日。

温县公路事业发展中心作出了书面承诺，对其提供的与审计事项有关的所有工程资料及其他证明材料的真实性、完整性负责，并

承担相应的责任。

二、审计依据

- 1、招标文件。
- 2、投标文件。
- 3、建设工程施工合同。
- 4、工程变更申请。
- 5、工程竣工验收报告。
- 6、工程竣工决算书。
- 7、工程施工图纸。
- 8、现场勘验记录。
- 9、中标通知书。

三、审计结果

根据你单位送审的有关资料，结合现场勘验情况对该工程进行了审计。

该工程送审决算金额为 14002389.00 元，其中合同金额为 12795335.00 元，变更及追加金额为 1207054.00 元。经审计认定金额为 13600495.28 元，审减金额为 401893.72 元。

