

温县赵堡镇（东平滩、军地滩、小黄庄）村道改建工程结算 审核报告

一、工程概况

温县赵堡镇（东平滩、军地滩、小黄庄）村道改建工程主要施工内容为：该工程为温县赵堡镇（东平滩、军地滩、小黄庄）村道改建工程，全长 4.899 公里，宽 4.5-6.0 米不等，建设内容为对现有土路进行水泥混凝土路面硬化或对现有水泥路面进行沥青路面罩面（白改黑）等（具体施工内容详见工程量清单）。

该项目由河南麟辉建设工程有限公司承建，中标价 1765288.00 元，合同工期 20 日历天。

二、审核依据

1. 已标价工程量清单、成交通知书、施工合同、竣工验收报告等其他资料。

2. 工程招标文件；

3. 工程投标文件；

4. 其他有关文件、资料。

三、审核说明

结合现场勘察情况，核减金额 3419 元。

审减明细：

①东平滩透层审减：-586 元 ② 东平滩细粒式沥青混凝土厚 40mm 审减：-7791 元；③小黄庄透层审增：+226 元；④小黄庄细粒式沥青混凝土厚 40mm 审增：+3004 元；⑤小黄庄水泥面板 180mm(C30) 审增：+1728 元。

四、参与本次审核工作的造价工程师郑重声明

1、本审核报告中的意见和结论是我们依据本工程的具体情况所做的专业分析、意见和结论。

2、由于建设工程造价存在固有的不确定性，本审核报告的结果仅对《建设工程造价咨询合同》中约定的工作内容负责。

3、参与本次审核的所有技术人员与审核报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。

4、本次预算审核均依据委托方提供的相关资料进行审核，如因资料的真实性及完整性引起本报告的偏差及其它不良后果，本单位及相关执业人员不承担任何责任。

五、审核结果

1、送审金额为：1765288.00 元

2、审定含税工程造价为人民币：1761869 元

3、审减金额为人民币：3419 元

六、其他事项说明

1、送审单位对资料的真实性负责。

2、本报告一式四份，三份交于委托人收执，一份由本单位存档。

附件： 1. 工程审定签署表

2. 工程决算书

3. 现场勘察记录表

编制单位：河南腾豫工程管理有限公司

2026年9月21日



建设工程结算审核定案表

工程名称: 温县赵堡镇(东平滩、军地滩、小黄庄)村道改建工程

第1页 共1页

项目名称	送审金额	审增金额	审增幅度	审减金额	审减幅度	审定金额
温县赵堡镇(东平滩、军地滩、小黄庄)村道改建工程	1765288.00	0	0	3419.00	0.19%	1761869.00
合计	1765288.00	0	0	3419.00	0.19%	1761869.00

备注:

建设单位:

负责人或委托代理人签字:  (盖章)

2026年9月21日

施工单位:

负责人或委托代理人签字:  (盖章)

2026年9月21日

咨询单位:

负责人或委托代理人签字:  (盖章)

2026年9月21日