

第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场 草坪工程质保金情况说明

漯河市第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程已施工完毕，并交付使用。质保期已满，现退回质保金。

该工程经财政局评审审定增加工程量，中标价 326 万元，变为审定结算价 3319098.28 元。请贵单位按审定价格支付为盼，另附财政评审中心审定单，呈请审阅。



第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程结算审核情况

根据市政府副市长宋琰琰“关于市直学校基本建设项目漯教[2024]10号”财政审核的批示精神，漯河市财政投资评审中心对漯河市第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程进行了结算审核，具体情况如下：

一、工程概况

漯河市第五高级中学运动场，位于郾城区淞江路辅路与祁山路交叉口东北角，铺设塑胶跑道、内场草坪工程在第五高级中学院内，原招标内容如下：

1、土建工程：施工现场基层清理 14729.2 平方米；局部处理约 793 平米，结构层为 30 厘米厚石灰粉煤灰碎石稳定层、15 厘米厚灰土垫层、12 厘米厚现浇混凝土；

面层：新铺设 8 毫米硅 PU 面层约 2496 平方米、13 毫米厚全塑型塑胶跑道约 4451 平方米、5 厘米高人造草皮约 7281 米，铺设石材面层约 500 平米；

其它：拆除侧平石 469.94 米，安砌侧平石 469.94 米，人工清理排水沟 10 立方米并外运。跑道内环排水沟开挖后回填中

粗砂、素土，铺设直径 300 毫米双壁波纹管 63.9 米、直径 400 毫米双壁波纹管 386.91 米，新建砌筑井 4 座、塑料检查井 19 座，雨水算子 2 座。

2、安装工程：铺设各类电线、电缆约 99 米；安装筒型网络摄像机 12 台，各规格交换机 4 台、配电箱 1 台；新装高杆灯 4 套（含基础）及配线工程；

主要变更内容：

- 1、4 套高杆照明灯光源由 5*200 瓦变更为 5*300 瓦。
- 2、原设计 470 米砼道牙更改为花岗岩芝麻灰石材道牙。
- 3、拆除更换预制混凝土雨水沟盖板 400 米。
- 4、拆除部分原有雨水管沟、石材面层及混凝土垫层约 794 平米，自卸汽车外运垃圾 5 公里。

项目单位：漯河市第五高级中学

监理单位：河南北城工程管理有限公司

设计单位：河南省卓越勘测设计有限公司

施工单位：天逸建设集团有限公司

二、报审情况

第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程报审结算 336.37 万元，其中：中标价 326 万元，变更 10.37 万元。

三、审核情况

第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程审定结算 331.9 万元，其中：中标价 326 万元，变更 5.9 万元

该项目共审减 4.47 万元，审减率 1.33%。

四、审核依据

1、施工图纸、竣工资料、变更签证、情况说明、招标文件、投标文件、施工合同、报审竣工结算书等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。

3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省通用市政工程预算定额》（HA03-31-2016）。

4、税金按照建办标函【2019】193 号文，执行税率 9%。

5、除建设单位确认材料单价外，其他主要材料单价依据施工当期漯河工程造价信息确定。

五、审减原因

1、因报审工程量偏高，审减约 1.06 万元

2、因报审单价偏高，审减约 1.95 万元

3、因报审子目套取有误，审减约 0.94 万元

4、税金、规费及其他类措施费等合计审减约 0.52 万元。

110

- 二〇一五年四月

漯河市第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程结算评审结果定案单

序号	项目（工程）名称	送审造价（元）	审定造价（元）	审减金额（元）	备注
1	漯河市第五高级中学运动场铺设塑胶跑道、内场草坪工程	3363728.50	3319098.28		
2	合计	3363728.50	3319098.28	44630.22	
审定造价（大写）：					
委托单位（盖章）  负责人（签字）： 2015年3月31日		建设单位（盖章）  负责人（签字）： 2015年3月31日	施工单位（盖章）  负责人（签字）： 2015年3月31日	咨询单位（盖章）  负责人（签字）： 2015年3月31日	
说明：1、审定金额中签证变更部分已按中标价与控制价比率让利。2、此表由受委托咨询单位出具，经施工单位、建设单位签署意见并盖章确认后，委托评审单位最终签字并盖章定案。					