

舞阳县 2025 年农村饮水安全巩固提升项目 验收报告

一、基本情况

该项目根据中共舞阳县委农村工作领导小组《关于对县水利局 2025 年使用财政衔接推进乡村振兴补助资金用于农村饮水安全巩固提升项目请示的批复》（舞农领〔2025〕18 号）通知要求，并委托河南东方水利勘察设计有限责任公司于 2025 年 4 月编制完成了《舞阳县 2025 年农村饮水安全巩固提升项目实施方案》，工程主要内容为：铺设各类管网 33318 米及配套设施，入户水表安装 1352 套，阀门井 78 座，土方开挖回填 3700m³等。工程预算投资 265 万元。

二、完成情况

该项目由河南凯源建筑工程有限公司承建，8 月 10 开工，11 月 8 日竣工，完成的工程量为：铺设各类管网 33318 米及配套设施，入户水表安装 1352 套，阀门井 105 座，土方开挖回填 8844.5m³等。共完成投资 220.1 万元。

该项目由舞阳县水利局负责实施，项目的组织实施、资金管理、质量和进度等管理方面均能按有关文件和规范执行，确保了工程建设的进度和质量等。

三、工程效益

该项目实施后，解决了全县 1 个乡镇 4 处供水厂（站）存在的不同问题，受益人口 0.46 万人，为农村居民提供了可靠稳定安全的水源保证，保证了出厂水质满足饮用水卫

生标准，增加了管道的供水压力、流量、流速，减少了管理的难度，提高了农村居民对农村饮用水工程的满意度。

四、验收结论

经验收评定为合格工程。

2025年 11 月 14 日

验收小组成员签名

[illegible]