

舞阳县 2025 年农村饮水工程维修养护项目 验收报告

一、基本情况

该项目依据河南省财政厅、河南省水利厅《关于下达 2025 年中央和省级水利发展资金预算的通知》（豫财农水〔2025〕24 号）通知要求实施。计划对 13 处供水厂（站）进行维修养护，受益人口 50020 人。工程预算投资 119.25 万元。主要工程量为铺设管网 12193 米，配备智能水表 625 套，更换变频控制柜 2 套，消毒设备 1 套，水泵 5 套等。

二、完成情况

该项目由广政建设有限公司承建，7 月底开工，10 月底竣工，完成的工程量为：铺设管网 12193 米，配备智能水表 625 套，更换变频控制柜 2 套，消毒设备 1 套，水泵 5 套等，共完成投资 118.94 万元。

该项目由舞阳县水利局负责实施，项目的组织实施、资金管理、质量和进度等管理方面均能按有关文件和规范执行，确保了工程建设的进度和质量等。

三、工程效益

该项目实施后，解决了全县 13 处供水厂（站）存在的不同问题，受益人口 5 万人，为农村居民提供了可靠稳定安全的水源保证，保证了出厂水质满足饮用水卫生标准，

增加了管道的供水压力、流量、流速，减少了管理的难度，提高了农村居民对农村饮用水工程的满意度。

四、验收结论

经验收评定为合格工程。

2025年2月30日

验收小组成员签名

[illegible]